

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV) ZLOKALIZOWANEGO  
NA TERENIE WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO MŁOCINY**

Węzeł Komunikacyjny Młociny (WKM) zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. J. Kasprowicza 145. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
l. p.	Nazwa obiektu	Opis nieprawidłowości	Lokalizacja	Opis Przedmiotu Zamówienia	Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt
1	WKM	Pęknięta szybka obudowy HEK30K1Y00 kamery SCH-735P Samsung (nr kamery według dokumentacji projektowej - 11)	Parking poziom 0 (wejście na klatkę schodową „A”)	<b>Wymiana panela przedniego lub obudowy kamery</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera nr 11 ma pękniętą szybkę, schodzi z niej wierzchnia powierzchnia obudowy.</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę obudowy.</li> </ol>
2	WKM	Bardzo zarysowany klosz kamery SPD-2300P Samsung (nr kamery według dokumentacji projektowej - 38)	Parking poziom 0	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera nr 38 – bardzo zarysowany klosz.</li> <li>2. Wyeksploatowane sterowniki mechaniczne kamery.</li> <li>3. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery.</li> </ol>
3	WKM	Uszkodzona kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 89)	Parking poziom +3	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera nr 89 jest uszkodzona.</li> <li>2. Uszkodzenie polega na wyeksploatowanych sterownikach mechanicznych kamery.</li> <li>3. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery.</li> </ol>
4	WKM	Zmatowiały klosz obudowy oraz	Pętla autobusowa	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera nr 4 – zmatowiały klosz obudowy, zardzewiałe śruby i uchwyty kamery.</li> </ol>

		zardzewiałe śruby i uchwyty kamery SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 4)		<b>systemie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wyeksplotowanie kamery.</li> <li>3. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery.</li> </ol>
5	WKM	Niekompatybilne rejestratory (SRD-1650D Samsung i SRD-1670DC Samsung) z klawiaturami sterującymi SCC-3100A Samsung	Parking poziom +1 oraz Dworzec Autobusowy	<b>Przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu w zakresie dostępu do menu rejestratorów. Zamawiający dopuszcza wymianę klawiatur lub podłączenie myszek komputerowych (myszki należy podłączyć tak żeby umożliwiły sterowanie Dyspozytorowi z pom. Dyspozytorni Głównej).</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rejestrator nr 3 – niekompatybilny z klawiaturami sterującymi</li> <li>2. Rejestrator znajdujący się w skarbcu – niekompatybilny z klawiaturami sterującymi</li> <li>3. Wskazane jest wymienienie klawiatur na nowe lub podłączenie do rejestratorów myszek komputerowych.</li> </ol>
6	WKM	Brak peszli na kablach do dwóch kamer SCH-735P Samsung (nr kamer w dokumentacji projektowej – 84 i 96)	Parking poziom +3 (przy stanowisku parkingowym 207/208 sektor „A” i przy stanowisku parkingowym 224/225 sektor „D”)	<b>Montaż 4 peszli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamery nr 84 i 96 – brak peszli na kablach</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca montaż peszli</li> </ol>
7	WKM	Brak dekla puszki przy kamerze SPD-	Budynek przesiadkowy	<b>Wymiana puszki</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera nr 98 – brak dekla od puszki elektrycznej</li> </ol>

		2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 98)	(obok wejścia do biur ZTM)		2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę puszeki
8	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 7)	Parking poziom 0	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 7 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery
9	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 36)	Parking poziom 0	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 36 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery
10	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 43)	Parking poziom +1	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 43 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery
11	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 98)	Budynek przesiadkowy	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 98 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery
12	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 111)	Budynek przesiadkowy	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 111 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery
13	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery	Pętla autobusowa	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 121 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery

		w dokumentacji projektowej - 121)			
14	WKM	Wyeksploatowana kamera SPD-2300P Samsung (nr kamery w dokumentacji projektowej - 171)	Pętla tramwajowa	<b>Wymiana kamery oraz skonfigurowanie jej w systemie</b>	1. Kamera nr 171 – wyeksploatowana 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę kamery.
15	WKM	Wyeksploatowany zasilacz 12V/5A od monitora 19” SAMSUNG	Parking poziom +1 dyspozytor WKM	<b>Wymiana zasilacza</b>	1. Wyeksploatowany zasilacz od monitora 19” 2. Podmiot konserwujący zaleca wymianę zasilacza.

**Uwaga!**

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 1A.
2. Parametry zamontowanych urządzeń (cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe) nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń zdemontowanych.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykaz urządzeń systemu telewizji przemysłowej zamontowanych na WKM określa załącznik nr 1A.
5. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu zdemontowane urządzenia.